

Акт планового випробування вбгм грм на щільність

Повітрям під тиском 500 да ПА (мм.вод.ст.)

ТОВ «Житомирська філія Коростенське УЕГГ України»

Радомишльське відділення

29.04.2024р

дата

Нами, майстер слюсарі ЕМ і ПРГ Горжунівський О.В
сл. ВБГО Нестерчук С.О сл. ЕМ Хруленко М.С
(перерахувати посади, прізвища, ініціали)

Випробування на щільність ВБГМ ГРМ м. Радомишль вул. В. Гусаренка 1
(найменування об'єкту)

Повітрям під тиском 500 даПА (мм.вод.ст.) на протязі 10 хвилин

Фактичне падіння тиску 0,001 даПА (мм.вод.ст.) при допустимому 0,002 даПА (мм.вод.ст.)

що відповідає/не відповідає вимогам п.7.20 Н ПАОП 0.00-1.76-15.

Нещільності, дефекти при зовнішньому огляді і перевірці всіх зеднань мильною емульсією

ліквідовані

(ліквідовані, не ліквідовані, не виявлені)

ВБГМ ГРМ випробування на щільність вентрилов

Підписи виконавців робіт:

Майстер

Слюсар:

Слюсар:

Горжунівський О.В
Хруленко М.С
Нестерчук С.О

Горжунівський О.В
Хруленко М.С
Нестерчук С.О

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|----------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | В. Тисаренка 1 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 5 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 2004р |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 38 |
| Дата складання технічного паспорта | 29.04.2024р |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|------------------------------|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | ∅89-6М ∅50-89М ∅40-38М |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | 96М |
| Кількість стояків газових | 8 |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | ∅50-2шт шарові ∅20-8 пробов. |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 8 8 |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|--|--|
| Дата виконання | Початок: 8 ³⁰ Завершення: 14 ⁰⁰ |
| Виконавець робіт | Газмерехі |
| Вид робіт за договором | |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Зауважень не виявлено |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | При проведенні ВБСГ усунуто 4 витоки в по розвідку великого діаметром і кранів |

Представник виконавця

Суржикова О.В. 29.04.24р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Родимський № _____ від «29» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Хруленко М.С. Нестерук С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № В. Писаренка 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує оформлення
- 2) Провести ТО ВБСГ, усунути 1 витоків
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід, герметизація, будинок допущено до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Хруленко М.С. Хруленко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)