

Акт планового випробування вбгм грм на щільність Повітрям під тиском 500 да Па (мм.вод.ст.)

ТОВ «Житомирська філія Коростенське УЕГГ України»

Радомишльське відділення

30.04.2024р

дата

Нами майстер середби ЄМі ПРТ Горашинської О.В
сл. ВБГО Нестерчук С.О сл. Зурченко М.С
(перерахувати посади, прізвища, ініціали)

Випробування на щільність ВБГМ ГРМ м. Радомишль вул. В. Писаренка 2
(найменування об'єкту)

Повітрям під тиском 500 даПа (мм.вод.ст.) на протязі 10 хвилин

Фактичне падіння тиску 0.001 даПа (мм.вод.ст.) при допустимому 0.002 даПа (мм.вод.ст.)

що відповідає/не відповідає вимогам п.7.20 Н ПАОП 0.00-1.76-15.

Нещільності, дефекти при зовнішньому огляді і перевірці всіх з'єднань мильною емульсією

ліквідовані

(ліквідовані, не ліквідовані, не виявлені)

ВБГМ ГРМ випробування на щільність

визначено

Підписи виконавців робіт:

Майстер

Слюсар:

Слюсар:

Горашинської О.В
Зурченко М.С
Нестерчук С.О

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	В.Тисаренка буд 2.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2024р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	44
Дата складання технічного паспорта	30.04.2024р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø89 - 05М Ø50 - 29М Ø40 - 34М
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø25 - 48м Ø20 - 36м
Кількість стояків газових	7
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø25 - 5шт модков; Ø20 - 4шт
Футляри (кількість): через стіни	9
через перекриття	9

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 8 ³⁰ Завершення: 14 ⁰⁰
Виконавець робіт	Газмерехі
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Зауважень не виявлено
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	При кро введні, ВБСГ у суміжні 5 верхніх кроків, і 4 на резьбових з'єднаннях

Представник виконавця

Горбаневський О.В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.04.2024р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Радашів № _____ від «30» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Крушенко М. С. Нестерчук С. О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № В. Писаренка 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) Проведення ТО ВБСГ, усього 12 поверхів
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід герметичний, будинок дозупинено зр подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Крушенко М. С. Крушенко
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)