

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.т. Попільня № 001 від « 08 » 08 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Попільнянська дільниця Попільнянського УЕПТ  
Житомирської філії ТОВ "ІРМЧ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, 1а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено високи газу на краях та різьбових з'єднаннях
- 2) Газопроводи погрудують фарбування
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатопверхового будинку м.т. Попільня  
бул. Ватуїна 1, 1а виявлено та усунуто високи газу  
на різьбових з'єднаннях та краях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Курчін В.П.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.08.2024  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с.п. Полісся вул. Валуїна 1, 1а
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16
Дата складання технічного паспорта	08.08.2024р.

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 50 - 46 \text{ м.}$ $\varnothing 25 - 14 \text{ м.}$ $\varnothing 20 - 12 \text{ м.}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 20 - 15 \text{ м.}$ $\varnothing 25 - 4 \text{ м.}$
Кількість стояків газових	16
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 25 - 2 \text{ шт.}$ $\varnothing 20 - 14 \text{ шт.}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	18. 14 4

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 08.08.2024 Завершення: 08.08.2024
Виконавець робіт	Поліссяська газовий Поліссяського ЗЕП
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно побарвувати газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Були виявлені витіки не краях та рідкобит з'єднаннях. Витіки усунуто.

Представник виконавця

Курчін В.П. [підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.08.2024  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)