

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с/ст. Понівець № 068 від «18» 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «   »     20    року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт Темасєвського Миколи Миколайовича  
ІП "Темасєвський" опісля ТОВ "ТМЧ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на фланці та різьбі. З'яв.
- 2) Трещини, нещодавно зроблені
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

   ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

   ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Після виконання ТО багатоквартирного будинку  
с/ст. Понівець, вул. Шевченка 16, виявлені та  
з'явлені витоки газу на фланці та різьбі. З'яв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мариус СТІ  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.09.24  
(дата)

З актом ознайомлений:

     
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

     
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

068

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Велик Теніальки вул. Шевченка, буд. 16
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 поверху
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	9 кв
Дата складання технічного паспорта	18.05.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Φ40 - 30 м Φ32 - 53 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Φ15 - 30 м
Кількість стояків газових	7
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	РДГ-20 = 1 шт Φ20 = 8 шт
Фугляри (кількість): через стіни через перекриття	7 шт: С - 1 н - 0

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: Завершення:
Виконавець робіт	Теніальківське підприємство Теніальківська вул. 16
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потрібно поєднати газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Були виявлені не цесурні витоки газу на краях та різьб з'єднаннях.

Представник виконавця

Марчук ЄП

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.09.2024р

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)