

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.п.с. Попільня № 021 від «21» 08 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «  »    20   року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт Попільнянської ділянки Попільнянського УБГМ  
Житомирської філії ТОВ "ТРМУ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 Б.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на кранах та р'єзбових з'єднаннях
- 2) Газопроводи погрізно фарбовані
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку с.п.с. Попільня  
бул. Героїв Майдану 12 Б, виявлено та усунуто витіки газу на  
р'єзбових з'єднаннях та кранах

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мазурок О.П. Сісак 21.08.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

       
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

    
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	смт. Попільня вд. Героїв Майдану 125
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	6
Дата складання технічного паспорта	21.08.24

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:					
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Ø40 - 20 м.</td> <td>Ø25 - 26 м.</td> </tr> <tr> <td>Ø50 - 34 м.</td> <td>Ø20 - 6 м.</td> </tr> </table>	Ø40 - 20 м.	Ø25 - 26 м.	Ø50 - 34 м.	Ø20 - 6 м.
Ø40 - 20 м.	Ø25 - 26 м.				
Ø50 - 34 м.	Ø20 - 6 м.				
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø20 - 15 м.				
Кількість стояків газових	6				
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Загвинтка - Ø80 - 1шт. К. Ø20 - 6 шт.				
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	8 8				

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.08.24 Завершення: 21.08.24
Виконавець робіт	Попільнянська дирекція Попільнянського УБСГ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потребно нафарбувати газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	виявлено та усунуто витік газу на різьбових з'єднаннях газопроводу

Представник виконавця

Мариш О.П. Фурса  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

21.08.2024  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)