

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Попільня № 025 від «28» липня 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
виконавця робіт Попільнянського УЕГГ Житомирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі
України»

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69
сел. Попільня, вул. Б. Хмельницького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витіки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 65 шт.;

2) Газопровід потребує фарбування;

3) Окремі газ. крани, частини газопроводу захищені
в огороженні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні технічного обслуговування багатоквартирного будинку в
сел. Попільня, вул. Б. Хмельницького, буд. 69,

виявлено та усунуто витіки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 65 шт.

Необхідно відновити лакофарбове покриття
газопроводу захищеного в огороженні стані та
здійняти до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця:

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Жарук О.П. 28.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 025
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Топільська вул. Б. Хмельницького, 69
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	90 квартир 89 кв. загальної площі
Дата складання технічного паспорта	

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 50 = 84\text{ м}$ $\varnothing 20 = 245\text{ м}$ $\varnothing 40 = 94\text{ м}$ $\varnothing 80 = 4\text{ м}$ $\varnothing 32 = 120\text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 20 = 80\text{ м}$
Кількість стояків газових	63 стояки
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувка $\varnothing 80 = 1\text{ шт.}$ $\varnothing 25 = 17\text{ шт.}$, $\varnothing 20 = 73$ $\varnothing 50 = 1\text{ шт.}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Σ : - 62 шт. - 68 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21. 07. 2025 Завершення: 28. 07. 2025
Виконавець робіт	Топільська сска ТЕТТ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газопровід не потребує закріплення

Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Били виявлені та усунути витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в мілліметрі 65 см Також треба знаходитися в зареєстрованій стіні та готові до подальшої експлуатації 28.07.2025

Представник виконавця

Жарук О. П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.07.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)