

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с/п. Попільня  
(місце складання)

№ 014

від « 16 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Попільнянська ділянка Попільнянського ЧЕГГ  
Миколаївської філії ТОВ "ГРМУ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на різьбових з'єднаннях та кранах
- 2) Газопроводи погрібно фарбувати
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатопверхового будинку с/п. Попільня  
в/л. Б.Химницького 53, виявлено та усунуто витіки газу на  
кранах та різьбових з'єднаннях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лук'ян В.П.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.08.24  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сели. Попільня бул. Б.Хмельницького 53
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16
Дата складання технічного паспорта	16.08.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ


ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø40 - 112 м      Ø20 - 9 м. Ø25 - 4 м      Ø40 - 9 м. підземка
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø20 - 130,5 м.
Кількість стояків газових	6
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø40 - 1 шт. Ø20 - 19 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	19 12 7

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 16.08.2024 Завершення: 16.08.2024
Виконавець робіт	Попільнянська діelnиця Попільнянського ЧЕРТ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потрібно пофарбувати газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	були виявлені та усунені витіки газу на кранах та різьбових з'єднаннях

Представник виконавця

Курган В. П. 

16.08.24  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)