

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Небонаволоцке № 23 від « 07 » травня 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками виконавця робіт Попільнянського УЕГГ Житомирської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Жарук Ольга Павлівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34  
вул. Небонаволоцке, в'їзний, с. Небонаволоцке

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 2 шт.:

2) Газопровід потребує фарбування:

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні технічного обслуговування багатоквартирного будинку в с. Небонаволоцке, вул. Небон. В'їзний, буд. 34, виявлено та усунуто витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 2 шт. Необхідно відновити лакофарбове покриття. Газопроводи знаходяться в задовільному стані та готові до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Жарук ОП  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

(дата)

07.05.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)



Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

# **ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ №23** **внутрішньобудинкової системи газопостачання у** **багатоквартирному будинку**

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Небопаволосівка вул. Небопаволосівська вигинач, 8.34
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1 поверх
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3 кв
Дата складання технічного паспорта	04.05.2026

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ25=1м φ20=16м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ15=0
Кількість стояків газових	3 см
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ20=1шт φ25=1шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	0 шт. стіни

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.05.2026 Завершення: 04.05.2026
Виконавець робіт	Технічне обслуговування
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 04.05.2026 Дата завершення 04.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1. Виявлені витіки газу з шт. 2. Газопровід непереривний



Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Виявлені та усунуті витоки газу на краях в ктідній трубі знаходяться в задовільному стані та готові для подальшої експлуатації

Представник виконавця

Марук О.П. 07.05.2026р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис

\_\_\_\_\_  
(дата)