

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

4 кш

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Корнишівське
(місце складання)

№ 31

від «20» 05 20 26 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Допомоговською УСТГ Житомирської області
ТОВ „Газсервіс Україна“ Ст. менеджер Мосійчук О. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1
сел. Корнишівське вул. Славути

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витіки газу на краях та різьбових з'єднаннях - 2 шт.

2) Газові в'єзди потребують заміни

3) Виявлені перетини кабелів з газовими в'єздами

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО будинку в сел. Корнишівське вул. Славути,
виявлено та усунуто витіки газу в кількості 2 шт.
Знайдено кабелі з газовими в'єздами, що вимагають заміни
Зробити заміну газових в'єздів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Мосійчук О. М. 20.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ *№ 81* внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>сел. Корнишівське вер. Селів, 1</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>2</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>2002</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>4 квартири + 1 життєве приміщення № 5</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>20.05.2026</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ 32 е - 36 м φ 20 е - 7 м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>φ 20 е - 17 м φ 15 е - 11 м</i>
Кількість стояків газових	<i>1</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ 32 кран - 1 шт φ 20 кран - 3 шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>4</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ


Дата виконання	Початок: <i>20.05.2026</i> Завершення: <i>20.05.2026</i>
Виконавець робіт	<i>Топільницьке підприємство</i>
Вид робіт за договором	<i>Технічне обслуговування</i>
Договір на виконання робіт	№ Дата початку <i>20.05.2026</i> Дата завершення <i>20.05.2026</i>
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>1) Газопровід потребує розробки 2) Розміщення кабелів на газопроводі 3) Виведення вентилів - 2 шт</i>

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Були виявлені та усунені витоки газу на кранах та роз'єднаннях з'єднаннях в кімнаті. 2 мш згоріли кабелі з гарантією вод. попереджено, щодо створення е-бл Техпрову в задовільному стані і готові до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



20.05.2026

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)