

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

сел Корнишине
(місце складання)

№ 18

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Допільницького УЕГГ Микитинської с/пнп ТОВ
Газорозподільної мережі Чаротин'єт. майстер Мосійчук О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул. Б. Хмельницького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

- 1) Виявлено витік газу на краях та різьбових з'єднан. Чис.
- 2) Виявлено розміщення кабелів на горючому матеріалі
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: При виконанні ТО будинку
сел Корнишине вул. Б. Хмельницького, 10

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на краях та різьбових з'єднан. Чис.
В кількості 4 міс. з'єднан. кабелів з теоретич. горючого
Газопроводу знаходиться в зоні вінемоу стосовно

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мосійчук О.М. 05.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Кориньське вул. Богдана Яворницького, 10
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8 < 6 квартир в яких 2 відрізки металеві
Дата складання технічного паспорта	05.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 50 с - 20 м Ø 32 с - 40 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20 с - 18 м Ø 15 с - 15 м
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 50 кран - 1 шт Ø 20 кран - 6 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	6

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 05.05.2026 Завершення: 05.05.2026
Виконавець робіт	Топільницька гірська
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 05.05.2026 Дата завершення 05.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1) Розширення кабелю 6 м з/проб 2) Вилучені вентилі в к-сті 4 шт

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Було виявлено та усунуто витоки на кранах та різьбових з'єднаннях. Зміст кабелів з герметиком Газопровід знаходиться в задовільному стані та готов для подальшої експлуатації

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.05.2026

(дата)



Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)