

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт: Топіальницького ЮЕГГ Житомирської області ТОВ
Тодорошук Леонід Сергійович Ст. менеджер Мобільних
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) Виявлені витрати на кремок та різдовань з'єднання. / 1
 - 2) Газопровід потребує дорожвання
 - 3) _____

3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО будинку в сел. Корнишівка вул. Б. Хмельницького 5 виявлено та усунуто витоки гарячої води з к.ст. 1 кв. Необхідно дорозв'язати цю проблему в 30 днів виконати роботи.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Мосіченко О.М. 06.05.2026
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Коринь с/к вс. Богданівська, 5
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8
Дата складання технічного паспорта	06.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 50 с - 6 м Ø 20 с - 12 м Ø 50 с - 37 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20 с - 18 м Ø 15 с - 15 м
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран Ø 40 - 1 шт кран Ø 20 - 8 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	8

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 06.05.2026 Завершення: 06.05.2026
Виконавець робіт	Попільненська фірма
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 06.05.2026 Дата завершення 06.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1) Виявлені витоки на крані та різьбові з'єднання - 1 шт 2) Непофарбовані герметики

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Було виявлено та усунуто витоки газу на кранах та підключеннях з'єднаннях - 1 шт. Якщо потрібні роботи по розробленню Дістанція газопроводу з обох боків

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.05.2026

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)