

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Корнишівське № 33 від «21» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Попільненського ЧЕГГ Житомирської області
ТОВ "Горисервіс Україна" ст. майстер Мосійчук О. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3
сел. Корнишівське вул. О. Кушніра (Станційна)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виток газу на краях та ділянках розподільних

2) в квартирі № 3

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО будинку в сел. Корнишівське вул.
О. Кушніра, 3 (Станційна) виявлено та усунуто

виток газу на краях та розподільних ділянках

газопроводу в одній з квартир. Строки виконання
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) визначається

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження

Мосійчук О. М. 21.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № 33
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Корнишівка вс. О. Кушніра (Степівка 3)
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	21.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 25 е - 314 Ø 20 е - 164
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20 е - 94 Ø 15 е - 154
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 32 кращ - 1 шт Ø 20 кращ - 4 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	4

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 21.05.2026 Завершення: 21.05.2026
Виконавець робіт	Топільницька гіпнош
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 21.05.2026 Дата завершення 21.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлені те дефекти вентилізації на проекті розробки з'явилися в кількості - 3 шт

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Були усунуті витіки газу на кранах та різьбових з'єднаннях, замінено фільтр перед котельною квартир. п. 3. Газопровід в задовільному стані і готовий до експлуатації

Представник виконавця

Мосійчук О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.05.2026
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(реконструкції)