

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

4,5 кв

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

сел. Корнищеве  
(місце складання)

№ 25

від «11» 05 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт ТОВ "Політехнік" ЧОП "Металіст" с.п.з  
ТОВ "Газсервіс Україна" с.п.з Мосійчук О.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10  
сел. Корнищеве вул. Паркова (Міжуріє)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Виявлені витоки газу на підвісних з'єднаннях
- 2) В кімнаті 3 м²
- 3) Виявлені перетини кабелів у газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

При виконанні ТО будинку в сел. Корнищеве вул.  
Паркова (Міжуріє), 10 виявлені та усунені витоки газу - 3 м²  
збиті кабелі з газопроводу. Газопровід в газобетоні  
сталих газобетонних колодах.  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мосійчук О.М. 11.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № 25**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел Корнишівка вул. Таркова (Міжгір'я) 10
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	5 < 1 квартира відрізнена 4 квартири газифіковані
Дата складання технічного паспорта	11.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 40 L = 26 м Ø 32 L = 23 м, Ø 20 L = 4 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20 L = 8 м Ø 15 L = 15 м
Кількість стояків газових	— (корисних приміщень)
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 20 - 4 шт краєв
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	4

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 11.05.2026 Завершення: 11.05.2026
Виконавець робіт	Топіарнієвська гіпотечна
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 11.05. Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1) Виявлено витіки газу на краях та різьбових з'єднаннях - 3 шт 2) Виявлено пошкодження газопроводів



Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ <del>витоки газу не виявлені</del> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ <del>потребують заміни</del> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ <del>потребує фарбування</del> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Було виявлено та усунуто витіки газу не креслит та рідкоблещ з знак небезпечності з газопроводу Газопровід в задовільному стані готовий до експлуатації

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.03.2026

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)