

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

4,5 м

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Кормишське № 26 від « 11 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Політехнічного ЦЕГГ Житомирської філії
ТОВ "Газсервіс Україна" ст. майстер Мосійчук О. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8
сел. Кормишське вул. Гваркова (Міжгір'я)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях
- 2) в кількості 2 шт
- 3) Виявлені передні кабелі з пошкодженням

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

 ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

 ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО будинку в сел. Кормишське
вул. Гваркова (Міжгір'я), 8. Виявлені та усунені
витоки газу в кількості 2 шт
згоді проведено з гермометром. Всі з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 01.05.2026, Всі з'єднання

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:
який виконав обстеження

Мосійчук О. М. 11.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № 26
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Корнишівка вул. Таркова (Мігуріца) 8
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	6
Дата складання технічного паспорта	11.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
ВБСГ, у тому числі: Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ 40 L = 23 м φ 20 L = 3 м φ 25 L = 6 м φ 32 L = 20 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ 20 L = 6 м φ 15 L = 36 м
Кількість стояків газових	- (коридорне приєднання)
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ 20 крок - 6 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	6

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 11.05.2026 Завершення: 11.05.2026
Виконавець робіт	Топільницьке гідроміст
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 11.05.2026 Дата завершення 11.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Використано ввхідний газу на крок та різьбові з'єднання - 2 шт Використані перетини кабелів з гофрованою оболонкою

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Будини вилучені та у складі ВБСГ газ не креслах та різьбів з'єдн.-2 Значно кабеле з газопроводу Газопроводу в задовільному стані і газ веде до порожньої експлуатації</i>

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



11.05.2026

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)