

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Корнишівське

(місце складання)

№ 28

від «18» 05 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ "Газсервіс Україна" с.п.з "о. майстра Мосійчук О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (супутжитку), № 26
сел. Корнишівське с.п.з. Фрурове

За результатами обстеження: не виявлено виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на краях та різьбових з'єднаннях - бач
- 2) Розширення кабелів на горючій горі
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО будинку в сел. Корнишівське вул. Фрурове, 26
виявлено та усунуто витоки газу на краях та різьбових з'єднаннях
в кількості бач, згор кабелів з горючої горі
розробку в зобов'язаності, згор бач до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

18.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № 28 **внутрішньобудинкової системи газопостачання у** **багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Корнишівське вул. Пруцкова, 26
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2005
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	14
Дата складання технічного паспорта	18.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 57.Е - 71 м Ø 20 Е - 12 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20 е - 10,5 м Ø 15 е - 36 м
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 50 кран кузовий 1 шт Ø 20 кран - 14 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	14

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ


Дата виконання	Початок: 18.05.2026 Завершення: 18.05.2026
Виконавець робіт	Топільницька ділянка
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 18.05.2026 Дата завершення 18.05.2026
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1) Різке зменшення витрати газу - 6 шт 2) Виявлені перетяжки кабелів з газопроводом

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Були виявлені та усунені витоки газу на кранах та різьбових з'єднан- нях по мережі з газопроводів. Газопровід в задовільному стані, та готовий до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



18.05.2026

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)