

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

4,5 м

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Корнишівське

№ 29

від «19» 05 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Потілюк Миколайовича ЧЕТІ Миташирської

ТОВ "Газсервіс Україна" ст. засновник Мосійчук

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 8

сел. Корнишівське вул. Трудове, 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

1) Виявлено великий газу на кроках та різьбових з'єднаннях

2) В кімнаті - 3 м

3) Газопровід потребує розробки

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Три виконавці ТО будинку в сел. Корнишівське вул. Трудове, 8
виявлено та усунуто великий газу на кроках та різьбових з'єднаннях
в кімнаті - 3 м. Необхідно розробити газопровід.
Газопровід змонтовано в заг. місцевості стов. і готовий
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) до скінчення

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мосійчук О.М. 19.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ № 29
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|--------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | сел. Корнишине вул. Трудове, 8 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 1 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 2014 |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 3 |
| Дата складання технічного паспорта | 19.05.2026 |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|--|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | φ 57 с - 24 м φ 20 с - 8,5 φ 25 с - 4,5 м |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | φ 15 с - 6 м |
| Кількість стояків газових | 1 |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | φ 50 крок - 1 шт φ 20 крок - 3 шт |
| Фугляри (кількість): через стіни через перекриття | 3 |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|--|---|
| Дата виконання | Початок: 19.05.2026 Завершення: 19.05.2026 |
| Виконавець робіт | Топілоенергетичне підприємство |
| Вид робіт за договором | Технічне обслуговування |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку 19.05.2026 Дата завершення 19.05.2026 |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | 1) Газопровід проектується по трубах 2) Виявлені витоки в кімн. - 3 шт |

| | |
|--|---|
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/ потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне /потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Були виявлені та усунуті витоки газу на кришках та різьбових з'єднаннях - Згідно з перевіркою, місце встановлення газопроводу не годиться для закріплення газопроводу, необхідно встановити його до підлоги експлуатувати |

Представник виконавця

Мосійчук О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.05.2026
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)